



Вибропогружатель 50HD на работах в порту г. Актау, Казахстан



НАУТЕК, Казахско-Турецкая строительная компания, производит работы по расширению порта г. Актау:

В данном случае, производится погружение шпунтовых свай, типа Ларссен 606, на глубину 14-16 метров.

Почва: Глина и мелкий щебень.

Время погружения одного элемента : ок. 15 мин.

Вибропогружатель 50HD смонтирован свободно-висящим, на стреле 66 т гусеничного крана марки NCK 75.

